



Estado do Pará  
Município de Limoeiro do Ajuru  
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru  
Poder Executivo  
CNPJ 05.105.168/0001-85  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNHO / 2020

### PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS EM CBUQ COM MEIO FIO E SARJETA, EM VARIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO (RELAÇÃO DAS VIAS EM ANEXO) E EM CONFORMIDADE COM O DETALHADO NO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0254/2017 E SEI Nº 59561.000101/25017-24.
- **NOME DO CONTRATADO:** E N DE SOUSA SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ: 26.435.301/0001-31.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 001/2018.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO.
- **ORIGEM DO RECURSO:** 15.451.0008.1.026 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.  
TERMO DE COMPROMISSO: Nº 0254/2017 SEI Nº 59561.000101/25017-24.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.530.320,14
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** NÃO HÁ VALOR ADITADO
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 04 DE JULHO DE 2018.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 07 DE JULHO DE 2019.  
**1º aditivo de prazo:** inicio 03/07/2019, fim 03/01/2020.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 723.783,38
- **PERCENTUAL APLICADO:** 47,29620692308212%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00
- **OBSERVAÇÃO:** EM PROCESSO DE NOVA LICITAÇÃO



Estado do Pará  
Município de Limoeiro do Ajuru  
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru  
Poder Executivo  
CNPJ 05.105.168/0001-85  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

### **CONSTRUÇÃO DE PONTE**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA VIA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZADA NA VILA PINTO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, VISANDO MELHOR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL.
- **NOME DO CONTRATADO:** MASOLLER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ SOB O Nº 22.938.950/0001-02.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2018.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VILA PINTO.
- **ORIGEM DO RECURSO:** 15.451.0008.1.030 – CONSTRUÇÃO DE PONTES EM RUAS, AVENIDAS E PASSAGENS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 806.108,48.
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** NÃO HÁ VALOR ADITADO.
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 29 DE NOVEMBRO DE 2018
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 30 DE JULHO DE 2019.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 129.433,23
- **PERCENTUAL APLICADO:** 16,0565523389%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00
- **OBSERVAÇÃO:** EM PROCESSO DE NOVA LICITAÇÃO



Estado do Pará  
Município de Limoeiro do Ajuru  
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru  
Poder Executivo  
CNPJ 05.105.168/0001-85  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

### **CONSTRUÇÃO DE UBS**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NA LOCALIDADE TERÊ – RIO CUIPIJÓ.
- **NOME DO CONTRATADO:** ROMA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ SOB O Nº 10.969.317/0001-94.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 091/2020 TP.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** LOCALIDADE TERÊ – RIO CUIPIJÓ.
- **ORIGEM DO RECURSO:**

4.4.90.51.00.85 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 961.638,74

- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** NÃO HÁ VALOR ADITADO.
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 11 DE MAIO DE 2020.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 11 DE NOVEMBRO DE 2020.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



Estado do Pará  
Município de Limoeiro do Ajuru  
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru  
Poder Executivo  
CNPJ 05.105.168/0001-85  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

### **CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABERLADO LEÃO E CORONEL NOVAES.
- **NOME DO CONTRATADO:** MARMORIAL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 004/2019.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABELARDO LEÃO E CORONEL NOVAES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU.

**ORIGEM DO RECURSO:** 12.361.0006.2.178 – MANUTENÇÃO OUTRAS ATIVIDADES DE APOIO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40%.

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA.

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 162.044,72.
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** NÃO HÁ VALOR ADITADO.
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 16/09/2019
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 16/03/2020
- **1º ADITIVO DE PRAZO:** DE 10/03/2020 à 10/06/2020
- **2º ADITIVO DE PRAZO:** DE 10/06/2020 à 12/09/2020
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 45.266,01
- **PERCENTUAL APLICADO:** 27,93%

**VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 45.266,01



Estado do Pará  
Município de Limoeiro do Ajuru  
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru  
Poder Executivo  
CNPJ 05.105.168/0001-85  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

### **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ALVENARIA**

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, EM ALVENARIA, NO RIO LIMOEIRO.
  - **NOME DO CONTRATADO:** MARMORIAL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
  - **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
  - **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2016/134072
  - **NÚMERO DO CONTRATO:** 162.002/2016-PMLA
  - **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RIO LIMOEIRO, ZONA RURAL
  - **ORIGEM DO RECURSO:**  
SE Dop 710104.451.1424.75560101006419-444042 conforme NE 2016NE 00949  
PREFEITURA 12.361.0012.1.003.0000449051
  - **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 879.012,78
  - **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 02//06/2016
  - **DATA DO FIM DA OBRA:** 02/06/2017
  - **1º ADITIVO DE PRAZO:** DE 13/06/2017 à 09/12/2017
  - **2º ADITIVO DE PRAZO:** 07/12/2017 à 09/06/2018
  - **3º ADITIVO DE PRAZO:** 30/06/2018 à 28/12/2018
  - **4º ADITIVO DE PRAZO:** 21/12/2018 à 30/06/2019
  - **5º ADITIVO DE PRAZO:** 18/06/2019 à 30/12/2019
  - **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 710.860,67
  - **PERCENTUAL APLICADO:** 80,87%
- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00
- **OBSERVAÇÃO:** OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO O ÚLTIMO REPASSE DE RECURSO.