

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

MAIO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada de engenharia para reforma da E.M.E.F. Maria da Conceição - Rio Ipixuna - Limoeiro do Ajuru/PA.
- **Local de Execução da Obra:** E.M.E.F. Maria da Conceição - Rio Ipixuna - Limoeiro do Ajuru/PA.
- **Origem do Recurso:** Transferências do FUNDEB 30% - complementação da união – VAA.
- **Data de Início da Obra:** 12/01/2022
- **Data de Fim da Obra:** 27/04/2022
- **Nome do Contratado:** S DE N L CLARINDO EIRELI; CNPJ: 39.792.118/0001-35.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Ata de registro de preço
- **Número do Processo Licitatório:** 06/2022-PMLA
- **Valor Total da Obra:** R\$ 100.849,55
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 100.849,55
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 38,22%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 38.548,04

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

MAIO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada de Engenharia para reforma da E.M.E.F. Jaciro Pastana - Rio Anajás - Limoeiro Do Ajuru/PA.
- **Local de Execução da Obra:** E.M.E.F. Jaciro Pastana - Rio Anajás - Limoeiro Do Ajuru/PA.
- **Origem do Recurso:** Transferências do FUNDEB 30% - complementação da união – VAA.
- **Data de Início da Obra:** 01/03/2022
- **Data de Fim da Obra:** 08/04/2022
- **Nome do Contratado 1:** S DE N L CLARINDO EIRELI; CNPJ: 39.792.118/0001-35.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Ata de registro de preço
- **Número do Processo Licitatório:** 06/2022-PMLA
- **Valor Total da Obra:** R\$ 43.583,63
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 43.583,63
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 25,35%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 11.051,81

- **Nome do Contratado 2:** MARMORIAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP; CNPJ: 10.539.428/0001-60.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Ata de registro de preço
- **Número do Processo Licitatório:** 04/2022-PMLA
- **Valor Total da Obra:** R\$ 62.301,51
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 62.301,51
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 30,04%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 18.717,88

Obs.: Há dois contratados nessa obra!

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

MAIO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada de Engenharia para reforma da E.M.E.F. Marcos Corrêa - Limoeiro Do Ajuru/PA.
- **Local de Execução da Obra:** E E.M.E.F. Marcos Corrêa - Limoeiro Do Ajuru/PA.
- **Origem do Recurso:** Transferências do FUNDEB 30% - complementação da união – VAA.
- **Data de Início da Obra:** 03/05/2022
- **Data de Fim da Obra:** 13/05/2022
- **Nome do Contratado:** S DE N L CLARINDO EIRELI; CNPJ: 39.792.118/0001-35.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Ata de registro de preço
- **Número do Processo Licitatório:** 06/2022-PMLA
- **Valor Total da Obra:** R\$ 24.955,42
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 24.955,42
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 77,50%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 19.342,40