

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

---

## SETEMBRO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada de engenharia para reforma da E.M.E.F ALÍCIO LEITÃO DO AMARAL - RIO CUPIJÓ - LIMOEIRO DO AJURU/PA.
- **Local de Execução da Obra:** E.M.E.F Alício Leitão de Amaral - Rio Cupijó - Limoeiro do Ajuru/Pa.
- **Origem do Recurso:** Transferências do FUNDEB 30% - complementação da união – VAA.
- **Data de Início da Obra:** 19/09/2022
- **Data de Fim da Obra:** 28/09/2022
- **Nome do Contratado:** Dos Santos Engenharia, Serviços e Materiais de Construções; C N P J: 06.073.656/0001-10
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Ata de Registro de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** 05/2022-PMLA
- **Valor Total da Obra:** R\$ 154.569,33
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 19.711,60
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 12,75%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 19.711,60

- **Nome do Contratado:** S DE N L CLARINDO EIRELI; CNPJ: 39.792.118/0001-35.
  - **Modalidade de Licitação Contratada:** Ata de registro de preço
  - **Número do Processo Licitatório:** 06/2022-PMLA
  - **Valor Total da Obra:** R\$ 154.569,33
  - **Valor Total Aplicado:** R\$ 74.117,85
  - **Percentual total aplicado:** 100%
  - **Percentual mensal aplicado:** 47,95%
  - **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 74.117,85
- 
- **Nome do Contratado:** MARMORIAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP; CNPJ: 10.539.428/0001-60.
  - **Modalidade de Licitação Contratada:** Ata de registro de preço
  - **Número do Processo Licitatório:** 04/2022-PMLA
  - **Valor Total da Obra:** R\$ 154.569,33
  - **Valor Total Aplicado:** R\$ 60.739,88
  - **Percentual total aplicado:** 100%
  - **Percentual mensal aplicado:** 39,29%
  - **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 60.739,88