



Estado do Pará  
Município de Limoeiro do Ajuru  
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru  
Poder Executivo  
CNPJ 05.105.168/0001-85  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

## **RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA**

### **JANEIRO / 2019**

#### **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS EM CBUQ COM MEIO FIO E SARJETA, EM VARIAS RUAS DESTES MUNICÍPIO (RELAÇÃO DAS VIAS EM ANEXO) E EM CONFORMIDADE COM O DETALHADO NO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0254/2017 E SEI Nº 59561.000101/25017-24.
  - **NOME DO CONTRATADO:** E N DE SOUSA SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ: 26.435.301/0001-31.
  - **ANO DO PROJETO:** 2018
  - **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA
  - **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 001/2018.
  - **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO.
  - **ORIGEM DO RECURSO:** 15.451.0008.1.026 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.  
TERMO DE COMPROMISSO: Nº 0254/2017 SEI Nº 59561.000101/25017-24.
  - **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 1.530.320,14
  - **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** NÃO HÁ VALOR ADITADO
  - **PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:** 90 DIAS
  - **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 04 DE JULHO DE 2018.
  - **DATA DE FIM DO OBJETO:** 05 DE OUTUBRO DE 2018.
- 1º aditivo de execução:** início 06/10/2019, fim 05/01/2019.  
**2º aditivo de execução:** início 06/01/2019, fim 05/04/2019



Estado do Pará  
Município de Limoeiro do Ajuru  
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru  
Poder Executivo  
CNPJ 05.105.168/0001-85  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

### **CONSTRUÇÃO DE PONTE**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA VIA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZADA NA VILA PINTO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, VISANDO MELHOR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL.
- **NOME DO CONTRATADO:** MASOLLER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ SOB O Nº 22.938.950/0001-02.
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 003/2018.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** VILA PINTO.
- **ORIGEM DO RECURSO:** 15.451.0008.1.030 – CONSTRUÇÃO DE PONTES EM RUAS, AVENIDAS E PASSAGENS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 806.108,48.
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** NÃO HÁ VALOR ADITADO.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:** 08 MESES.
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 29 DE NOVEMBRO DE 2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 30 DE JULHO DE 2019.

### **CONSTRUÇÃO DE UBS**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NA LOCALIDADE TERÊ – RIO CUIPIJÓ, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 18709.22240001/18 – 02.
- **NOME DO CONTRATADO:** MASOLLER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ SOB O Nº 22.938.950/0001-02.
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO



Estado do Pará  
Município de Limoeiro do Ajuru  
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru  
Poder Executivo  
CNPJ 05.105.168/0001-85  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 004/2018.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** LOCALIDADE TERÊ – RIO CUIPIJÓ.
- **ORIGEM DO RECURSO:**

4.4.90.51.00.85 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

**VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 722.911,71

- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** NÃO HÁ VALOR ADITADO.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:** 180 DIAS.
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 30 DE JULHO DE 2019.