

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

DEZEMBRO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada de engenharia para reforma e reparos nas Unidades básicas de Saúde dos Rios Turussu, Jussara e Tatuoca, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro do Ajuru/PA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA TRITTON EIRELI // - EPP, CNPJ N° 24.492.002/0001-03.
- **Origem do Recurso:** INVESTE SUS – R\$ 150.000,00 FEP – R\$ 30.000,00, FPM – R\$ 49.698,26.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 013/2021-FMS
- **Data de Início da Obra:** 21 de Setembro de 2021
- **Data de Fim da Obra:** 28 de Fevereiro de 2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 325.316,29
- **Valor Total Aplicado:** 325.316,29

- **Percentual Total Aplicado:** 100%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 70,61%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 229.698,26