

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

JANEIRO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada de engenharia para reforma e reparos nas Unidades básicas de Saúde dos Rios Turussu, Jussara e Tatuoca, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro do Ajuru/PA.
- **Local de Execução da Obra:** Unidades básicas de Saúde dos Rios Turussu, Jussara e Tatuoca
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA TRITTON EIRELI // - EPP, CNPJ N° 24.492.002/0001-03.
- **Origem do Recurso:** FUS – R\$ 70.000,00 + FPM – R\$ 25.618,03.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 058/2022-FMS
- **Data de Início da Obra:** 21/09/2021
- **Data de Fim da Obra:** 28/02/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 325.316,29
- **Valor Total Aplicado:** 325.316,29
- **Percentual Total Aplicado:** 100%

- **Percentual Mensal Aplicado:** 29,39%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 95.618,03