

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

MARÇO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada para serviços de reparos e reforma do prédio onde funciona a E.M.E.I. Professora Alice Igreja.
- **Local de Execução da Obra:** prédio onde funciona a E.M.E.I. Professora Alice Igreja
- **Nome do Contratado:** S DE N L CLARINDO EIRELI CNPJ: 39.792.118/0001-35.
- **Origem do Recurso:** TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAA
- **Modalidade de Licitação Contratada:** ATA DE REGISTRO DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** 06/2022-PMLA
- **Data de Início da Obra:** 16 de Março de 2022
- **Data de Fim da Obra:** 29 de Março de 2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 90.250,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 90.250,00
- **Percentual Total Aplicado:** 100%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 99,70%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 89.981,75