

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

---

## FEVEREIRO

- **Objeto da Obra:** contratação de empresa especializada para reforma de imóvel pertencente ao poder público municipal, localizado na Travessa Umarizal em Limoeiro do Ajuru/PA.
- **Local de Execução da Obra:** Travessa Umarizal em Limoeiro do Ajuru/PA
- **Nome do Contratado:** S DE N L CLARINDO EIRELI CNPJ: 39.792.118/0001-35.
- **Origem do Recurso:** 163.502,62 - FPM
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 202110013/2022 – PMLA/SEMAB
- **Data de Início da Obra:** 08 de Novembro de 2021
- **Data de Fim da Obra:** 26 de Maio de 2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 163.502,62
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 163.502,62
- **Percentual Total Aplicado:** 100%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 100%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$ 163.500,00

